

烁元电厂#1机并网验收报告

电厂调度名称	烁元电厂	电厂负责人	孙周全
所属企业	烁元新材料（东营）股份有限公司	验收时间	2021年12月10日
验收组组长			
验收组成员	张双乐、张小奇、王刚、丁浩、张鲁生		
验收存在的问题： 1、#1机无铭牌，无法确定容量，无机组试验报告。 2、通信装置未安装、未调试。 3、10kV化轻线差动保护未联调。 4、开关柜无可靠防误操作闭锁功能。 5、无调度数据网，信号无法上传调度自动化系统。			
整改措施（量质期要求）： 以上问题，已于12月31日前完成整改。			
验收结论：合格，可投运。			
验收专家签字： 张双乐 丁浩 张鲁生 王刚 张小奇			